



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ ๗ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๕๓๒๑ ต่อ ๖๐๓
ที่ สชป๗.๐๔/ ๖๕๕ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗

เรียน คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ ๗

ตามบันทึก ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ ๗ ที่ สชป๗.๐๔/๑๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำคำรับรองฯ ระดับส่วน/โครงการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้แจ้งให้ส่วน/โครงการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยทุกหน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานมาแล้ว นั้น

ส่วนแผนงาน ขอแจ้งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ โดยเปรียบเทียบกับสำนักงานชลประทานต่างๆ ในแต่ละรอบเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมข้อเสนอแนะตามเอกสารที่แนบ ๑ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป และขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ตามเอกสารที่แนบ ๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

S. Chulakarn

(นายสิริสรพรเพชญ์ จันทร์ส่อง)

ผผง.ชป.๗

ผลการวิเคราะห์และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สชป.๗
ในแต่ละรอบเดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อเสนอแนะ
๑. ผลการวิเคราะห์และการประเมินผล เมื่อเทียบกับเป้าหมายรายเดือน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์การประเมินผลเมื่อเทียบกับเป้าหมายรายเดือน

ช่วงคะแนน		เกณฑ์
จาก	ถึง	
๑.๐๐	๑.๙๙	ต่ำมาก
๒.๐๐	๒.๙๙	ต่ำ
๓.๐๐	๓.๙๙	ปานกลาง
๔.๐๐	๔.๔๙	สูง
๔.๕๐	๕.๐๐	สูงมาก

ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์และการประเมินผล เมื่อเทียบกับเป้าหมายรายเดือน

รอบเดือน	คะแนนเทียบกับเป้าหมายราย		ประเมินผลงาน อยู่ในเกณฑ์
	ปี	เดือน	
๖	๒.๔๐	๓.๗๒	ปานกลาง
๗	๒.๓๘	๓.๖๙	ปานกลาง
๘	๒.๗๐	๓.๘๒	ปานกลาง
๙	๓.๔๕	๔.๒๖	สูง
๑๐	๓.๙๙	๔.๔๐	สูง

๒. ผลการวิเคราะห์และการประเมินผล เมื่อเทียบกับ สขป.ต่างๆ

๑) รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๕๙- ๓๑ มี.ค.๖๐) คะแนนสขป.๗=๒.๓๙๕ อันดับ ๕



๒) รอบ ๗ เดือน (๑ ต.ค. ๕๙- ๓๐ เม.ย.๖๐) คะแนน สขป.๗ = ๒.๓๘๐ อันดับ ๗



๓) รอบ ๘ เดือน (๑ ต.ค. ๕๙- ๓๑ พ.ค.๖๐) คะแนน สขป.๗ = ๒.๖๙๖ อันดับ ๖



๔) รอบ ๙ เดือน (๑ ต.ค. ๕๙- ๓๐ มิ.ย.๖๐) คะแนน สชป.๗=๓.๔๔๖ อันดับ ๑



๕) รอบ ๑๐ เดือน (๑ ต.ค. ๕ ๙- ๓๐ ก.ค. ๖๐) คะแนนสชป.๗ = ๓.๙๙๓ อันดับ ๑



หมายเหตุ

- ๑) รอบ ๖ - ๙ เดือน เทียบกับ ๑๕ สชป. เนื่องจาก ๒สชป. ยังไม่กรอกข้อมูลลงในระบบติดตามการปฏิบัติราชการ
- ๒) รอบ ๑๐ เดือน เทียบกับ ๗สชป. เนื่องจาก ๑๐สชป. ยังไม่กรอกข้อมูลลงในระบบติดตามการปฏิบัติราชการ

ตารางที่ ๓ เกณฑ์การประเมินผลเมื่อเทียบกับการจัดลำดับผลงานของแต่ละ สขบ.

อันดับ		เกณฑ์
จาก	ถึง	
๑	๓	สูงมาก
๔	๖	สูง
๗	๑๑	ปานกลาง
๑๒	๑๔	ต่ำ
๑๕	๑๗	ต่ำมาก

ตารางที่ ๔ ผลการวิเคราะห์และการประเมินผล เมื่อเทียบกับการจัดลำดับผลงานของแต่ละ สขบ.

รอบ เดือน	คะแนน	ลำดับ ผลงาน	ประเมินผลงาน อยู่ในเกณฑ์
๖	๒.๓๙๕	๕	สูง
๗	๒.๓๘๐	๗	ปานกลาง
๘	๒.๖๙๖	๖	สูง
๙	๓.๔๔๖	๑	สูงมาก
๑๐	๓.๙๙๓	๑	สูงมาก

๓. ตัวชี้วัดที่ควรเร่งรัด/กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด

๑) ตัวชี้วัด K๑: จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ๑.งานแก้มลิงบึงสวะพร้อมอาคารประกอบต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐%และ๒.งานแก้มลิงลุ่มน้ำชี จ.อุบลราชธานี ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ๗๒.๐๐%ควรเร่งรัดการดำเนินงาน

๒) ตัวชี้วัด K๓: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ๑.ฝายห้วยบังกอ (บ้านโคกกุง)ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ๘๒.๐๐%และ๒.ฝายห้วยกระเบียน (บ้านเหล่าน้อย)ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ๘๒.๕๔ %ควรเร่งรัดการดำเนินงาน

๓) ตัวชี้วัด K๖: ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ได้รับน้ำตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี มีผลการดำเนินงาน ๗๒๕,๖๙๑ ไร่ จากเป้าหมาย ๗๒๕,๗๔๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙%ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ๕ คะแนนแล้ว หลังจากนั้นหากมีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อคะแนนของสขป.๗ ซึ่งคะแนนอาจไม่ถึง ๕ คะแนน ดังนั้น ขอให้โครงการที่มีตัวชี้วัดนี้ คำนึงถึงคะแนนภาพรวมสขป.๗ เป็นอันดับแรก โดยพิจารณาดำเนินการ ได้แก่ การปรับแผนไม่เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก

๔) ตัวชี้วัด K๗: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำมีผลการดำเนินงาน ๖๔๖.๘๑ ล้าน ลบ.ม. จากเป้าหมายปริมาณน้ำที่จัดสรร๘๖๐.๘๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๔ %ซึ่งคิดเป็น ๒.๕๑๓๓คะแนน จัดว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยควรกำกับติดตามตัวชี้วัดนี้อย่างใกล้ชิด

๕) ตัวชี้วัด Opk๕ :ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงานมีผลการดำเนินงาน ๔๐ รายการ จากเป้าหมาย ๕๙รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๐%ซึ่งคิดเป็น ๑.๗๑ ๒คะแนนควรเร่งรัดให้แล้วเสร็จ ก่อน ๑ กันยายน ๒๕๖๐ จึงจะมีโอกาสได้ ๕ คะแนน

๖) ตัวชี้วัด Opk๖ :ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงานมีผลการดำเนินงาน ๔๐ รายการ จากเป้าหมาย๔๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๖ %ซึ่งคิดเป็น ๒.๔๗๘ คะแนนควรเร่งรัดให้แล้วเสร็จ ก่อน ๑ กันยายน ๒๕๖๐ จึงจะมีโอกาสได้ ๕ คะแนน

๗) ตัวชี้วัด Opk๗ :ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงานมีผลการดำเนินงาน ๔๕ รายการ จากเป้าหมาย ๕๔รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ %ซึ่งคิดเป็น ๒.๓๓๓ คะแนนควรเร่งรัดให้แล้วเสร็จ ก่อน ๑ กันยายน ๒๕๖๐ จึงจะมีโอกาสได้ ๕ คะแนน

๘) Opk๒๑ : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนมีผลการดำเนินงาน ๙ เล่มจากเป้าหมาย๑๔ เล่ม คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ %ซึ่งคิดเป็น ๑.๔๒๙ คะแนน ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เร่งรัดจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อยจำนวน ๑ คู่มือและรายงานผล

๑. โครงการชลประทานยโสธร
๒. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
๓. โครงการชลประทานมุกดาหาร
๔. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่าง
๕. โครงการก่อสร้าง
๖. ส่วนวิศวกรรม
๗. ฝ่ายบริหารทั่วไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ส่วนแผนงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๕๓๒๑ ต่อ ๖๐๓
ที่ F สขป๗/ ๑๕๔๔ /๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

เรียน ผอ.ผง.

ตามบันทึกส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน ที่ กผง๐๒(ส)/๑๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้สำนัก/กอง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

สำนักงานชลประทานที่ ๗ ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐) ตามเอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการที่จัดส่งมาพร้อมนี้ และได้นำรายงาน
ตัวชี้วัดทั้งหมดในรอบนี้ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของสำนักงานชลประทานที่ ๗ พร้อมรายงานที่
http://pmqa.rid.go.th/pmqa_div ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน online ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสมชาย คณาประเสริฐกุล)

ผส.ชป.๗

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕					
K๒: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	๙	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๙๙.๔๗	๒๔๑,๔๖๒,๓๐๐	๙.๐๐๐๐	๔.๙๔๗	๐.๔๔๕
เป้าหมายรวม ๕๒,๖๐๐ ไร่ ประกอบด้วย											
๑.โครงการพัฒนาระบบชลประทาน							๑๑๓.๑๑	๗๐,๘๒๐,๐๐๐	๒.๖๓๙๗		
ลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกุง อ.เมือง, อ.คำเขื่อนแก้ว, อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร											
๒.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ.น้ำก่ำ- ใหม่พัฒนา ต.น้ำก่ำ อ.ธาดูปทุม จ.นครพนม							๙๘.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๐.๙๓๑๘		
๓.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร							๘๔.๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑.๑๑๘๒		
๔.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาดี ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร							๙๔.๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑.๑๑๘๒		
๕.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านกุดมะฮง ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร							๑๐๐.๐๐	๑๙,๘๔๓,๐๐๐	๐.๗๓๙๖		
๖.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านถ่อน ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ							๑๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑.๐๔๓๖		
๗.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนไม้คูณ ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี							๙๐.๘๓	๓๗,๗๙๙,๓๐๐	๑.๔๐๘๙		

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕					
K๖: ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำ	๙	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	๗๒๕,๖๙๑	-	๙.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๔๕๐
ในเขตชลประทาน ได้รับน้ำตามปริมาณน้ำ		±	±	±	±	±	ไร่ คิดเป็นร้อยละ				
ต้นทุนที่มีในแต่ละปี		๑๗.๕๐	๑๔.๐๐	๑๐.๕๐	๗.๐๐	๓.๕๐	๙๙.๙๙				
เป้าหมายพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน							ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมาย				
๗๒๕,๗๔๒							๐.๐๑				
ไร่							%				
K๗: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้	๓	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๖๔๖,๘๑	-	๓.๐๐๐๐	๒.๕๑๔	๐.๐๗๕
ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ							ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ				
เป้าหมายปริมาณน้ำที่จัดสรร							๗๕.๑๔				
๘๖๑							%				
ล้าน ลบ.ม.											
K๘: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำ	๓	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๗๘.๐๐	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐
ชลประทานที่มีคุณภาพน้ำได้เกณฑ์							แห่ง คิดเป็นร้อยละ				
มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน							๑๐๐.๐๐				
เป้าหมาย							%				
๗๘											
แห่ง											
K๑๐: อัตราการใช้น้ำในภาคการเกษตร	๓	๕๐	๕๕	๖๐	๖๕	๗๐	- ผลการดำเนินงาน	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐
ด้วยการบริหารจัดการน้ำและ							ประสิทธิภาพการชลประทาน				
การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำ							คิดเป็นร้อยละ				
(เลือกอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแค้น							๑๓๑.๑๙				
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี)							%				

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕					
K๑๕: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืช เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ๗๒๕,๗๔๒ ไร่	๙	๐.๒๔๕	๐.๑๙๕	๐.๑๔๕	๐.๐๙๕	๐.๐๔๕	๐.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ %	-	๙.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๔๕๐
K๒๑.๑ : กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน (กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน จำนวน ๓๐ กลุ่ม / ๑,๐๐๐ ไร่ ของโครงการส่งน้ำ ชีลำและเขบายล่าง) เป้าหมาย ๓๐ กลุ่ม	๓	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	๑๐๐	๓๑.๐๐ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๓๓ %	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐
K๒๒: จำนวนโครงการของชลประทาน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (หน่วย : โครงการ)	๙	ไม่มี				มี	มี	-	๙.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๔๕๐
K๒๓: งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จากจังหวัดและท้องถิ่น ให้ดำเนินโครงการ ของชลประทาน (หน่วย : บาท)	๓	ไม่มี				มี	มี	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕					
เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives)											
Opk๓ : ร้อยละของผู้ใช้น้ำที่มีความพึงพอใจ ในการบริหารน้ำของกรมชลประทาน (ประเมินโดย สสช.)	๓	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	- รอกกรมประเมิน	-	๓.๐๐๐๐	๑.๐๐๐	๐.๐๓๐
Opk๔ : ร้อยละของอาคารชลประทาน ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป้าหมาย ๑๐๘๐๘ แห่ง	๓	๙๐	๙๒.๕	๙๕	๙๗.๕	๑๐๐	๑๐,๗๓๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๑ %	-	๓.๐๐๐๐	๔.๗๒๒	๐.๑๔๒
Opk๕ : ร้อยละของงานศึกษาโครงการ ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ๕๙ รายการ	๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๔๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๑ ก.ย. รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๐ %	-	๓.๐๐๐๐	๑.๗๑๒	๐.๐๕๑
Opk๖ : ร้อยละของงานสำรวจ ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ๔๖ รายการ	๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๔๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๑ ก.ย. รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๖ %	-	๓.๐๐๐๐	๒.๔๗๘	๐.๐๗๔
Opk๗ : ร้อยละของงานออกแบบ ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ๕๔ รายการ	๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๔๕ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๑ ก.ย. รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ %	-	๓.๐๐๐๐	๒.๓๓๓	๐.๐๗๐

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕					
Opk๙.๒ : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคาร ชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง - กุดกุง อ.เมือง, คำเขื่อนแก้ว, มหาชนะชัย จ.ยโสธร	๓	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ %	๗๐,๘๒๐,๐๐๐	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐
Opk๙.๔ : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบสูบน้ำและกระจายน้ำ บ้านนาห้วยยาง ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๓	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	ร้อยละ ๙๙.๐๐ %	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๓.๐๐๐๐	๔.๙๐๐	๐.๑๔๗
Opk๑๐: ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุง อาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ๑๗๐ แห่ง	๓	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๗๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ %	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐
Opk๑๒: ร้อยละของการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	๓	๘๑	๘๓	๘๕	๘๗	๘๙	- ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๘ %	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐
Opk๑๖.๑: ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ๑๖๐ ครั้ง	๓	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๓๓๐ ครั้ง คิดเป็น ๒๐๖.๒๕ %	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕					
Opk๑๗.๑ : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ ของสำนัก/กอง	๓	๑๐	๓๐	๕๐	๗๐	๑๐๐	๑๐๐%	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐
Opk๑๗.๒ : ร้อยละของการบันทึกข้อมูล ในระบบติดตาม Online (ประเมินโดย กมง.)	๓	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	- รอกกรมประเมิน	-	๓.๐๐๐๐	๑.๐๐๐	๐.๐๓๐
Opk๑๙.๑ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดย สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน)	๓	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	- รอกกรมประเมิน	-	๓.๐๐๐๐	๑.๐๐๐	๐.๐๓๐
Opk๒๑ : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน เป้าหมาย	๓	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๙ เล่ม คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ %	-	๓.๐๐๐๐	๑.๔๒๙	๐.๐๔๓
น้ำหนักรวม	๑๑๑						รวมค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก =				๔.๔๓๓
										ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ =	๓.๙๙๓

สำเนาฉบับ

คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๗
ที่ ๙ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ ๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๗ ที่ ๑๓๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้ง
คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ ๗ ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ชลประทานที่ ๗ ครอบคลุมภารกิจ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบกับกรม
ชลประทานได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลตามภารกิจ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๗ ที่ ๑๓๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๘ และแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ ๗
โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ ๗) | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร | คณะทำงาน |
| ๘. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ | คณะทำงาน |
| ๙. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร | คณะทำงาน |
| ๑๐. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม | คณะทำงาน |
| ๑๑. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย | คณะทำงาน |
| ๑๒. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ | คณะทำงาน |
| ๑๓. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำ
และเขบายลาง | คณะทำงาน |
| ๑๔. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง | คณะทำงาน |
| ๑๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | คณะทำงาน |

๑๖. หัวหน้าฝ่าย...

๑๖. หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
 ๑๗. ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
 ๑๘. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์

คณะทำงาน
 คณะทำงานและเลขานุการ
 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด จัดทำเป็นคำรับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละโครงการฯ/ส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไป/สำนักงานชลประทานที่ ๗ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ ๗
 ๒. นำคำรับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละโครงการฯ/ส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไป ที่จัดทำ เสนอผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗ เพื่อลงนาม
 ๓. กำหนดแนวทางการสื่อสารและรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละโครงการฯ/ส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไป/สำนักงานชลประทานที่ ๗
 ๔. ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละโครงการฯ/ส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไป/สำนักงานชลประทานที่ ๗ เพื่อรายงานผู้บริหารทราบ
 ๕. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐



(นายสมชาย คณาประเสริฐกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗


เรียน ผชช.ขป.๗, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และ
 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
 เพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

S. Srisrattana

(นายสิริสรเทพชญ์ จันทร์สอน)

ผฉช.ขป.๗

๒ ก.พ. ๒๕๖๐

จักรฤทธิ์ ตรีนาง/ร่าง
 วชิรญาณ/พิมพ์
 /ตรวจ
 (นายจักรฤทธิ์ ตรีนาง)
 ยศ.ขป.๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ ๗ โทร. ๐ ๔๕๒๔ ๕๓๒๑ ต่อ ๖๐๓
ที่ สขป๗.๐๔/ ๑๐๗ /๒๕๖๐ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดทำร่างคำรับรองฯ ระดับส่วน/โครงการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และ ผบท.ขป.๗

ส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน ที่ กผง๐๒(ส)/๑๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมและร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และจากการประชุมของคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยได้กำหนดให้ส่วน/โครงการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

ส่วนแผนงาน ขอแจ้งให้ส่วน/โครงการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามที่เคยรายงานในปีที่ผ่านมาเป็นประจำทุกเดือน โดยโครงการจัดส่งไม่เกินวันที่ ๔ ของทุกเดือน และ ส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดส่งไม่เกินวันที่ ๖ ของทุกเดือน ยกเว้นรายงานงวดแรกไม่เกินวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

F. Srisr

(นายสิริสรเพชญ์ จันทร์ส่อง)

ผผง.ขป.๗