

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕					
K๒: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	๙	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๐๒.๙๘	๒๔๑,๔๖๒,๓๐๐	๙.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๔๕๐
เป้าหมายรวม ๕๒,๖๐๐ ไร่ ประกอบด้วย											
๑.โครงการพัฒนาระบบชลประทาน							๑๑๓.๑๑	๗๐,๘๒๐,๐๐๐	๒.๖๓๙๗		
ลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกุง อ.เมือง, อ.คำเขื่อนแก้ว, อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร											
๒.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ.น้ำก่ำ- ใหม่พัฒนา ต.น้ำก่ำ อ.ธาดูปทุม จ.นครพนม							๑๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๐.๙๓๑๘		
๓.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร							๑๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑.๑๑๘๒		
๔.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาดี ต.ป่งขาม อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร							๑๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑.๑๑๘๒		
๕.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านกุดมะฮอง ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร							๑๐๐.๐๐	๑๙,๘๔๓,๐๐๐	๐.๗๓๙๖		
๖.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านถ่อน ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ							๑๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑.๐๔๓๖		
๗.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนไม้คูณ ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี							๙๔.๕๐	๓๗,๗๙๙,๓๐๐	๑.๔๐๘๙		

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕					
K๖: ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำ ในเขตชลประทาน ได้รับน้ำตามปริมาณน้ำ ต้นทุนที่มีในแต่ละปี	๙	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	๗๒๗,๖๓๐	-	๙.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๔๕๐
เป้าหมายพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน		±	±	±	±	±	ไร้ คิดเป็นร้อยละ				
๗๒๕,๗๔๒		๑๗.๕๐	๑๔.๐๐	๑๐.๕๐	๗.๐๐	๓.๕๐	๑๐๐.๒๖				
ไร้							ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย				
							๐.๒๖				
							%				
K๗: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ	๓	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๗๒๒.๓๑	-	๓.๐๐๐๐	๓.๓๙๑	๐.๑๐๒
เป้าหมายปริมาณน้ำที่จัดสรร							ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ				
๘๖๑							๘๓.๙๑				
ล้าน ลบ.ม.							%				
K๘: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำ ชลประทานที่มีคุณภาพน้ำได้เกณฑ์ มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน	๓	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๗๘.๐๐	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐
เป้าหมาย							แห่ง คิดเป็นร้อยละ				
๗๘							๑๐๐.๐๐				
แห่ง							%				
K๑๐: อัตราการใช้น้ำในภาคการเกษตร ด้วยการบริหารจัดการน้ำและ การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำ (เลือกอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแฉ่ อ.ตระการพิชผล จ.อุบลราชธานี)	๓	๕๐	๕๕	๖๐	๖๕	๗๐	- ผลการดำเนินงาน	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐
ประสิทธิผลการชลประทาน							คิดเป็นร้อยละ				
							๗๑.๐๑				
							%				

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕					
K๑๕: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืช เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ๗๒๕,๗๔๒ ไร่	๙	๐.๒๔๕	๐.๑๙๕	๐.๑๔๕	๐.๐๙๕	๐.๐๔๕	๐.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ %	-	๙.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๔๕๐
K๒๑.๑ : กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน (กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน จำนวน ๓๐ กลุ่ม / ๑,๐๐๐ ไร่ ของโครงการส่งน้ำ ชีลำงและเขบายล่าง) เป้าหมาย ๓๐ กลุ่ม	๓	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	๑๐๐	๓๑.๐๐ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๓๓ %	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐
K๒๒: จำนวนโครงการของชลประทาน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (หน่วย : โครงการ)	๙	ไม่มี				มี	มี	-	๙.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๔๕๐
K๒๓: งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จากจังหวัดและท้องถิ่น ให้ดำเนินโครงการ ของชลประทาน (หน่วย : บาท)	๓	ไม่มี				มี	มี	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕					
เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives)											
Opk๓ : ร้อยละของผู้ใช้น้ำที่มีความพึงพอใจ ในการบริหารน้ำของกรมชลประทาน (ประเมินโดย สสช.)	๓	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	- รอกกรมประเมิน	-	๓.๐๐๐๐	๑.๐๐๐	๐.๐๓๐
Opk๔ : ร้อยละของอาคารชลประทาน ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป้าหมาย ๑๐๘๐๘ แห่ง	๓	๙๐	๙๒.๕	๙๕	๙๗.๕	๑๐๐	๑๐,๖๕๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๕ %	-	๓.๐๐๐๐	๔.๔๑๙	๐.๑๓๓
Opk๕ : ร้อยละของงานศึกษาโครงการ ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ๕๙ รายการ	๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๕๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๑ ก.ย. รายการ ๐.๐๐ ๐	-	๓.๐๐๐๐	๔.๘๔๗	๐.๑๔๕
Opk๖ : ร้อยละของงานสำรวจ ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ๔๖ รายการ	๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๔๖ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๑ ก.ย. รายการ ๐.๐๐ ๐	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐
Opk๗ : ร้อยละของงานออกแบบ ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ๕๔ รายการ	๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๕๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๑ ก.ย. รายการ ๐.๐๐ ๐	-	๓.๐๐๐๐	๔.๙๒๖	๐.๑๔๘

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕					
Opk๙.๒ : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคาร ชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง - กุดกุง อ.เมือง, คำเขื่อนแก้ว, มหาชนะชัย จ.ยโสธร	๓	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ %	๗๐,๘๒๐,๐๐๐	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐
Opk๙.๔ : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบสูบน้ำและกระจายน้ำ บ้านนาห้วยยาง ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๓	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	ร้อยละ ๙๙.๐๐ %	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๓.๐๐๐๐	๔.๙๐๐	๐.๑๔๗
Opk๑๐: ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุง อาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ๑๗๐ แห่ง	๓	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๖๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๙ %	-	๓.๐๐๐๐	๔.๕๒๙	๐.๑๓๖
Opk๑๒: ร้อยละของการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	๓	๘๑	๘๓	๘๕	๘๗	๘๙	- ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๓ %	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐
Opk๑๖.๑: ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ๑๖๐ ครั้ง	๓	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๓๖๕ ครั้ง คิดเป็น ๒๒๘.๑๓ %	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕					
Opk๑๗.๑ : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ ของสำนัก/กอง	๓	๑๐	๓๐	๕๐	๗๐	๑๐๐	๑๐๐%	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐	๐.๑๕๐
Opk๑๗.๒ : ร้อยละของการบันทึกข้อมูล ในระบบติดตาม Online (ประเมินโดย กมง.)	๓	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	- รอกกรมประเมิน	-	๓.๐๐๐๐	๑.๐๐๐	๐.๐๓๐
Opk๑๙.๑ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดย สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน)	๓	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	- รอกกรมประเมิน	-	๓.๐๐๐๐	๑.๐๐๐	๐.๐๓๐
Opk๒๑ : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน เป้าหมาย ๑๔ คู่มือ	๓	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๙ เล่ม คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ %	-	๓.๐๐๐๐	๑.๔๒๙	๐.๐๔๓
น้ำหนักรวม	๑๑๑						รวมค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก =				๔.๗๘๖๙
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ =											๔.๓๑๒๕