

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕					
K๒: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายรวม ๕๒,๖๐๐ ไร่ ประกอบด้วย	๙	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๘๖.๐๘	๒๔๓,๔๖๒,๓๐๐	๙.๐๐๐๐	๓.๖๐๘๔	๐.๓๒๔๘
๑.โครงการพัฒนาระบบชลประทาน กลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกง อ.เมือง, อ.คำเขื่อนแก้ว, อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร							๑๐๕.๗๘	๗๐,๘๒๐,๐๐๐	๒.๖๓๙๗		
๒.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ.น้ำก่ำ- ใหม่พัฒนา ต.น้ำก่ำ อ.ธาดูพนม จ.นครพนม							๗๕.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๐.๙๓๓๘		
๓.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร							๘๐.๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑.๑๑๘๒		
๔.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาดี ต.ปงขาม อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร							๘๕.๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑.๑๑๘๒		
๕.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านกุดมะฮอง ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร							๑๐๐.๐๐	๑๙,๘๔๓,๐๐๐	๐.๗๓๙๖		
๖.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านถ่อน ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ							๙๐.๐๐	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑.๐๔๓๖		
๗.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนไม้คูด ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี							๕๒.๐๐	๓๗,๗๙๙,๓๐๐	๑.๔๐๘๙		

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐

รอบ ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕					
๓. จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายรวม ๑๕ แห่ง ประกอบด้วย ๑. ฝ่ายห้วยบงก้อ (บ้านโคกสูง) ๓. โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม	๙	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๗๕.๕๒	๕๖,๘๐๕๗,๓๐๐	๙.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๙๐๐
๒. ฝ่ายห้วยกระเบียน (บ้านเหล่าน้อย) ๓. ท้องสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร							๙๐.๑๒	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๐.๖๗๓๐		
๓. ฝ่ายห้วยโพธิ์ ๓. ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร							๘๕.๘๙	๕๕,๑๗๕,๐๐๐	๐.๘๔๔๔		
๔. ฝ่ายห้วยบ้าน (บ้านน้ำโจใหญ่) ๓. เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ							๘๕.๔๑	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๐.๕๗๖๙		
๕. ฝ่ายห้วยสระท้อ (บ้านม่วง) ๓. สระท้อ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี							๖๐.๕๖	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๐.๗๖๙๒		
๖. ฝ่ายห้วยทรายมูล (บ้านทรายมูล) ๓. น้ำท่า อ.หาดพนม จ.นครพนม							๘๓.๐๐	๕๙,๖๙๐,๐๐๐	๐.๙๕๕๕		
๗. ฝ่ายห้วยเชิงชาญ (ตอนล่าง) ๓. ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร							๙๗.๙๕	๓๑,๐๐๐,๐๐๐	๐.๕๙๖๑		
							๕๕.๔๒	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๐.๗๖๙๒		

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐
 รอบ ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕				
K๖: ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำ ในเขตชลประทาน ได้รับน้ำตามปริมาณน้ำ ต้นทุนที่มีในแต่ละปี	๙	เป้าหมาย ±	เป้าหมาย ±	เป้าหมาย ±	เป้าหมาย ±	เป้าหมาย ±	๓๕๒,๓๒๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๗	-	๙.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐
เป้าหมายขั้นต่ำบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ๓๒๕,๓๕๒ ไร่		๑๗.๕	๑๔.๐	๑๐.๕	๗.๐	๓.๕	ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ๕๒๒,๘๓๓ %			
K๘: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ เป้าหมายปริมาณน้ำที่จัดสรร ๘๖๐.๘๒ ล้าน ลบ.ม.	๓	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๕๓๐.๒๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๐ %	-	๓.๐๐๐๐	๑.๑๖๐๓
K๘: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำ ชลประทานที่มีคุณภาพน้ำได้เกณฑ์ มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน	๓	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๗๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ %	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐
เป้าหมาย ๗๘ แห่ง										
K๑๐: อัตราการใช้น้ำในภาคการเกษตร ด้วยการบริหารจัดการน้ำและ การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำ (เลือกอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี)	๓	๕๐	๕๕	๖๐	๖๕	๗๐	- ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ -	-	๓.๐๐๐๐	๑.๐๓๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การใช้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕				
K๑๕: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืช เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ๓๒๕,๙๔๖ ไร่	๙	๐.๒๕๕	๐.๑๙๕	๐.๑๔๕	๐.๐๙๕	๐.๐๔๕	๐.๐๐	-	๙.๐๐๐๐	๐.๕๕๐๐
K๒๑.๑ : กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน (กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน จำนวน ๓๐ กลุ่ม / ๑,๐๐๐ ไร่ ของโครงการส่งน้ำ ชี้ต่างและเขาย่าง)	๓	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	๑๐๐	๐.๐๐	-	๓.๐๐๐๐	๐.๐๓๐๐
เป้าหมาย ๓๐ กลุ่ม										
K๒๒: จำนวนโครงการของชลประทาน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (หน่วย : โครงการ)	๙	ไม่มี				มี	มี	-	๙.๐๐๐๐	๐.๕๕๐๐
K๒๓: งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จากจังหวัดและท้องถิ่น ให้ดำเนินโครงการ ของชลประทาน (หน่วย : บาท)	๓	ไม่มี				มี	มี	-	๓.๐๐๐๐	๐.๑๕๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐
 รอบ ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ตัวชี้วัด
		๑	๒	๓	๔	๕					
เป้าหมายระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives)											
Opk๓ : ร้อยละของผู้ใช้พื้นที่มีความพึงพอใจ ในการบริหารน้ำของกรมชลประทาน (ประเมินโดย สสช.)	๓	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	-	๓.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๓๐๐	
Opk๔ : ร้อยละของอาคารชลประทาน ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	๓	๙๐	๙๒.๕	๙๕	๙๗.๕	๑๐๐	๑๐.๕๘๕	๓.๐๐๐๐	๔.๑๗๑๐	๐.๑๒๕๓	
เป้าหมาย ๑๐๘๐๘ แห่ง							แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๓ %				
Opk๕ : ร้อยละของงานศึกษาโครงการ ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๓๕	๓.๐๐๐๐	๑.๓๗๒๙	๐.๐๔๑๒	
เป้าหมาย ๕๙ รายการ							รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๒ %				
Opk๖ : ร้อยละของงานสำรวจ ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๒๖	๓.๐๐๐๐	๑.๒๖๐๙	๐.๐๓๗๘	
เป้าหมาย ๔๖ รายการ							รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๒ %				
Opk๗ : ร้อยละของงานออกแบบ ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๓๒	๓.๐๐๐๐	๑.๓๗๐๔	๐.๐๔๑๑	
เป้าหมาย ๕๕ รายการ							รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๖ %				

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		๑	๒	๓	๔	๕					
Opk๙.๒ : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคาร ชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกวาง - กุดกง อ.เมือง, คำเขื่อนแก้ว, มหาชนะชัย จ.ยโสธร	๓	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	ร้อยละ ๔๕.๐๐ %	๗๐,๘๒๐,๐๐๐	๓.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๓๐๐
Opk๙.๔ : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบสูบน้ำและกระจายน้ำ บ้านนาห้วยยาง ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	๓	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	ร้อยละ ๙๑.๐๐ %	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๓.๐๐๐๐	๔.๑๐๐๐	๐.๑๒๓๐
Opk๑๐: ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุง อาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ๑๗๐ แห่ง	๓	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๕๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๘ %	-	๓.๐๐๐๐	๔.๑๑๗๖	๐.๑๒๓๕
Opk๑๒: ร้อยละของการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	๓	๘๑	๘๓	๘๕	๘๗	๘๙	- ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๖ %	-	๓.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๓๐๐
Opk๑๖.๑: ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ๑๖๐ ครั้ง	๓	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๒๖๖ ครั้ง คิดเป็น ๑๖๖.๒๕ %	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๑๕๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ปี ๒๕๖๐

รอบ ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอด เป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	งบประมาณโครงการ (บาท)	ค่าน้ำหนักเฉลี่ย	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	
		๑	๒	๓	๔	๕						
Opk๑๗.๑ : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ ของสำนัก/กอง	๓	๑๐	๓๐	๕๐	๗๐	๑๐๐	๑๐๐%	-	๓.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๑๕๐๐	
Opk๑๗.๒ : ร้อยละของการบันทึกข้อมูล ในระบบติดตาม Online (ประเมินโดย กพง.)	๓	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	- รอกกรมประเมิน	-	๓.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๓๐๐	
Opk๑๙.๑ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดย สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน)	๓	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	- รอกกรมประเมิน	-	๓.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๓๐๐	
Opk๒๑ : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน เป้าหมาย	๓	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๙ เล่ม คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ %	-	๓.๐๐๐๐	๑.๕๒๘๖	๐.๐๕๒๙	
น้ำหนักรวม	๑๑๑						รวมค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก =				๒.๙๙๒๓	
											ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ =	๒.๖๙๕๘